



2014年3月4日 岩手県一関市にて

Φ900mm、距離 800m、PC/ACP/SP管混在、農業用水、深さ 1m

バリオテックテスト(水素窒素ガス式漏水探索の方法)

7m³×約 400 本分のガスを手配(現地で水素ボンベと窒素タンクローリーで混ぜる。)